

M127

Date de la réunion :	18/08/2005
Heure :	19.30
Lieu :	Chez Anne-Marie (bureau)
Présents MO :	Alex Tim Anne-Marie & Jean Quentin
Présents Architectes :	Berta /
Autres :	/
Points à discuter :	<ul style="list-style-type: none">- Question des archis.- To do du samedi 20/08/2005.- Offre Pierre ouverture chantier (plafonnage)- Salaire QZ- Disparité dans les tâches- Répartition des To Do- Divers

SUJET 1 : Question des archis.

- Monte-charge (pas encore acté par copropriété) :
Oui, à charge des MO concerné.

- Volet extérieur de Berta (pas encore acté par la copropriété + détail à fournir par Mario) :
Non, pas de solution avec une implication sur la terrasse Ine et Alex. Si une solution OK est dégagée, alors le ou les volet seront de style micro perforé.

- Volet extérieur François (pas encore acté par copropriété + système à convenir) :
Uniquement un style de volet présenté et accepter par tout le monde, et à la condition que Ine et Alex s'engage à prendre les mêmes le cas échéant. Idem pour tout autre volet appliqué sur des baies de taille similaire.
Ce point particulier devra figurer dans l'acte de base.

- Choix toiture escalier (important pour les évacuations d'eau) :
Oui, il faut prévoir une toiture plate, transparente en verre sur la partie cage double et sur la toute petite partie devant le loft premier, opaque sur la première volée d'escalier

- Peau autour de l'escalier? (Environs 6.000€) :
A prévoir dans les devis, réalisation à rediscuter. Quentin demandera aux archis si ce coût est compris dans de devis de base et quel sont les autre endroit ou on utilisera cette technique, loft?

- Aménagement cour à acter par copropriété (sur plan PAD, aménagement par défaut)
Pas les dalles en quinconce, Quentin demandera à Brnard de nous fournir un schéma 3D de la boite que constitue la cage d'escalier.

SUJET 2 : To do du samedi 20/08/2005

Ce samedi RDV à midi rue de Mérode.

Les action prévue :

Marquage des démolitions avec des bombes de couleurs.
Placement d'une échelle et d'un étau pour accéder au 1^{er} du bâtiment Coenreats.
Visite du bâtiment avec entrepreneur Anne-Marie.
Ouverture de fenêtre dans les plafonds bâtiment avant rue de Mérode pour observer les poutres.

Qui fait quoi :

Anne-Marie vient avec un entrepreneur, 2 échelles et 2 pieds de biche
Berta vient et achète les bombes de couleur
Bern vient et amène les plans A3, et l'étau
Mario vient
Tim vient
Margot vient
Alex vient.

SUJET 3 : Offre Pierre ouverture chantier (plafonnage)

Quid de l'offre de « Pierre » pour le plafonnage :

L'offre proposée par Mario est acceptée si les modifications apportées au devis sont acceptées par entrepreneur et que le devis est signé. (Voir doc. joint)

SUJET 4 : Salaire QZ

Aucune décisions prise. La question est reportée à la réunion suivante

SUJET 5 : Disparité dans les tâches

La question de la disparité des tâches à accomplir par les MO est soulevée par Alex. Aucune décision n'est prise, la question est reportée à la réunion suivante

SUJET 6 : Répartition des To Do

Aucune décisions prise. La question est reportée à la réunion suivante

SUJET 7 : Divers

Après notre réunion du jeudi 25 août on change le jour de réunion fixe pour les mardi (prochain 30 août).

Réunion suivante : jeudi 25 août 2005.

Ordre du jour : Choisir les plans de Châssis – report de la présente réunion